

4. AUTO DE SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS DA EMPREITADA: "INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA – VARIANTE DA ENCOSTA, LAMAÇÕES:

Submete-se para ratificação do Executivo Municipal, o ato praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, em 10 de novembro do ano em curso, relativo ao auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos da empreitada em epígrafe.


Tem informação circunstanciada da **Divisão de Fiscalização de Empreitadas.**



BRAGA

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL:

Informação: O Diretor do DOM, <u>09/11/2021</u>	Informação: A Diretora da DMOSM, <u>2021/11/09</u>	Despacho: <i>Auto de Suspensão</i> <i>para ratificação.</i> O Presidente,  (Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio) <u>21/11/20</u>
--	---	---

Órgão competente: Câmara Municipal de Braga

Empreitada: “INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA – VARIANTE DA ENCOSTA, LAMAÇÕES”

Assunto: AUTO DE SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS - RATIFICAÇÃO

Remete-se para **ratificação** pela Câmara Municipal, o Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos da empreitada em assunto.

08 de novembro de 2021

Divisão de Fiscalização de Empreitadas,

Anexo:

Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos e demais documentos relacionados

PROCESSO: 2020/300.10.001/93

(associado ao Processo n.º 2019/300.10.001/145)

Nº Informação: 65973

Data: 18/10/2021

Assunto: Auto de Suspensão Parcial de Trabalhos – Ratificação.

Empreitada: INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA - VARIANTE DA ENCOSTA, LAMAÇÕES (REF. CPE.4.19.DMOSM)

Entidade Executante (EE): ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A

Junto envia-se a formalização do auto de suspensão da presente empreitada, nos termos já expressos no documento n.º 35786, de 02/06/2021 (em anexo), para ratificação. A Entidade Executante (EE) formulou reserva de direitos no próprio auto, entendendo-se, s.m.o., como efetivamente poder haver ou ser-lhe conferido o direito a reposição do equilíbrio financeiro do contrato (artigo 282.º e 354.º). O respetivo levantamento da suspensão e reinício dos trabalhos dependerão do tempo que decorrerá para as formalidades legais do procedimento autónomo aí referido. No entanto, considera-se pertinente averiguar que materiais/equipamentos, e de que forma, se encontram efetivamente sob guarda e armazenados pela EE, bem como, os respetivos custos reais que esta pretende implementar, podendo-se colocar a hipótese de superiormente se encontrar uma eventual alternativa igualmente válida e menos dispendiosa.

À consideração superior.



BRAGA



DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS

Auto de Suspensão Parcial de Trabalhos

(Artigos 297/a e 369.º do Código dos Contratos Públicos)

Empreitada: INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA
- VARIANTE DA ENCOSTA, LAMAÇÕES (REF. CPE.4.19.DMOSM)

Dono da obra: MUNICÍPIO DE BRAGA

Representante do dono da obra (1): SÉRGIO DANIEL MOREIRA ALVES CARNEIRO

Empreiteiro: ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.

Representante do empreiteiro (1): ANA CAROLINA LOPES ALVES

Aos **dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um**, no local onde devem ser executados os trabalhos que constituem a empreitada em epígrafe, adjudicada a **ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.**, compareceram os representantes das partes acima identificados, com vista à suspensão da execução das prestações que constituem o objeto do presente contrato celebrado em 26 de março de 2020.

Neste ato reconheceu-se a existência de rubricas já esgotadas e essenciais para a prossecução da empreitada e ainda o facto de não ser possível o total suprimento dos trabalhos reclamados (e não reclamados) essenciais para conclusão da obra, em sede de erros e omissões, pela condição legalmente imposta ter sido atingida (10% do valor dos trabalhos contratualizados), a empreitada deverá ser suspensa até à sua resolução e adjudicação. Estes trabalhos que permitirão dar continuidade à empreitada deverão ser submetidos a um procedimento concursal autónomo. Em anexo é apresentado um desenho com o limite possível de execução da empreitada (Fase 4), rotunda do "Lidl/MediaMarkt", zona de suspensão dos trabalhos.

O período de suspensão decorrente de facto imputável ao dono da obra será aquele que resultar do processo administrativo da respetiva contratualização e execução do objeto do contrato em causa. Assim, as atividades mencionadas e respetivas zonas de trabalho afetadas encontram-se suspensas recomeçando logo que cessem as causas que determinaram a suspensão, sendo o cocontratante notificado por escrito para o efeito, ou seja, seu reinício.

E nada mais havendo a tratar, foi dado por findo este ato, do qual foi lavrado o presente auto, em duplicado, que, depois de lido em voz alta, na presença dos mencionados intervenientes o acharam conforme e o vão assinar.


O representante do Dono da Obra

O representante do Empreiteiro

Despacho: **O Presidente,**

Ratifico.


(Dr. Ricardo Bruno Antunes Rio)



De:

Enviado:

Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

15 de outubro de 2021 16:24

Auto de Suspensão Parcial dos Trabalhos - Variante da Encosta
Auto Suspensão Parcial_Variante da Encosta.pdf

Exmos Senhores,

No seguimento do Auto de Suspensão informa-se que o empreiteiro assina o presente auto sob reserva nos termos do disposto no artigo 345.º, n.º 3, do CCP nos termos e com os seguintes fundamentos:

- Considerando que os trabalhos e quantidades contratuais, ainda a serem executados ao abrigo do presente contrato, ficam, nesta data, suspensos na sua execução até adjudicação e execução de trabalhos essenciais à conclusão da obra, ao abrigo de novo procedimento concursal autónomo, esta suspensão (de duração indeterminada) vem alterar os pressupostos nos quais o empreiteiro assentou a sua vontade de contratar, uma vez que, para além de obrigar à desmobilização e remobilização de meios e recursos, impedindo a execução dos trabalhos de forma continuada e de acordo com o faseamento preconizado, obriga à assunção de custos não previstos com a guarda e armazenamento de materiais e equipamentos já adquiridos, agravando as condições de preço e prazo de execução do contrato conferindo-lhe o direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato em termos de preço e prazo de execução, nos termos do disposto nos artigos 282.º e 354.º, do CCP (que aqui se requer para os devidos efeitos legais).

- A extensão e quantificação dos danos apenas será passível de ser aferida, contabilizada e quantificada aquando do levantamento da suspensão.

Melhores cumprimentos,

PROCESSO: 2020/300.10.001/93
(associado ao Processo n.º 2019/300.10.001/145)
Nº Informação: 35786
Data: 02/06/2021

Assunto: Responsabilidades pelos trabalhos complementares. Reclamação sobre existência de erros e omissões.

Impossibilidade de prosseguimento da empreitada – suspensão dos trabalhos.

Empreitada: INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA - VARIANTE DA ENCOSTA, LAMAÇÃES (REF. CPE.4.19.DMOSM)

Entidade Executante (EE): ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A

No seguimento das reuniões que têm ocorrido na sequência da reclamação efetuada pela EE sobre a existência de erros e omissões do caderno de encargos, incluindo os que só são detetados durante a execução da obra (378.º/3), bem como, os trabalhos complementares destinados ao suprimento de erros e omissões, que não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato também não foram identificados pela EE no prazo estabelecido no artigo 378.º/4, foi concluído, encerrado ontem (01/06/2021) o respetivo dossiê, em sede de erros e omissões, nos termos previstos no artigo 370.º/1/2, modificações objetivas. Assim, com a presente informação pretende-se informar superiormente do seguinte:

1. A necessidade de elaboração da 4.ª modificação objetiva do contrato (4.º adicional), cuja proposta de autorização e aprovação dos respetivos trabalhos complementares foi já submetida, ontem, com data de 01/06/2021.
2. Os trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas já propostos, cumulativamente, correspondem a um valor percentual de 9,55%, sendo o limite legal de 10% do preço contratual (artigo 370.º/2/b).
3. Considerando a existência de rubricas já esgotadas e essenciais para a prossecução da empreitada e ainda o facto de não ser possível o total suprimento dos trabalhos reclamados (e não reclamados) essenciais para conclusão da obra, em sede de erros e omissões, pela condição legalmente imposta ter sido atingida (10% do valor dos trabalhos contratualizados), a empreitada deverá ser suspensa até à sua resolução e adjudicação.
4. Acrescenta-se que, os trabalhos reclamados pela EE, e aceites, no âmbito do dossiê de erros e omissões (excetuando outros da sua responsabilidade, por não terem sido reclamados em devido tempo, ainda por quantificar nas fases subsequentes) que permitirão dar continuidade à empreitada, deverão ser submetidos a um procedimento concursal autónomo.

5. Esclarece-se igualmente que, as rubricas constantes do articulado proposto para 4. ° adicional, já submetido para autorização e aprovação, permitirão executar a empreitada até à rotunda do “Lidl/MediaMarkt”, incluindo passadeira, Fase 4 (conforme desenho anexo), tendo havido o cuidado de compatibilização com o desenho atualmente existente, após reconfiguração e conclusão total daquela rotunda. Ou seja, poder-se-á evitar, assim, o “espalhamento de obra” desnecessário dos trabalhos possíveis de execução ainda na fase 4 e 5, porque ainda não esgotados no articulado contratual, mas que poderiam constituir um risco para a segurança dos utentes, não sendo por isso mesmo do interesse público, uma vez que não seriam possíveis de concluir pela interdependência de outros omissos.
6. Concluindo, o gestor do empreendimento (Divisão de Mobilidade), conjuntamente com o Coordenador do Projeto, deverá elaborar o caderno de encargos daqueles **trabalhos omissos e essenciais para constituição do procedimento autónomo adequado, urgentemente.** Situação que consentirá, posteriormente, o levantamento da suspensão referida, bem como a conclusão da presente empreitada, financiada.
7. A leitura da coluna dos saldos de determinadas rubricas do auto de medição n.º 11, relativo aos trabalhos executados no mês de maio, em processamento, revelará aquela evidência, nomeadamente, nos artigos B.1, relativos à faixa de rodagem, abertura de caixa com profundidades até 0,60m, artigo C.1, fornecimento e colocação de lancis em granito azul, D.2.1.1, pavimentação em mistura betuminosa, G.1.1, iluminação pública, infraestruturas, etc.

Anexo: desenho com limite possível da empreitada na fase 4, rotunda do “Lidl/Mediamarkt”, zona de suspensão dos trabalhos.

