

7. CPE.11.20. DMOSM – “Variante do Cávado entre km 3+366.185 e 3+625.000 e regularização do rio Torto entre a rotunda da Av. do Estádio e a EN 201” - prorrogação de prazo.

Submete-se para ratificação a decisão do Sr. Presidente da Câmara de 20/04/2023 da aprovação da prorrogação do prazo da empreitada em epígrafe, por 55 dias, tudo de acordo com os documentos constantes do processo.

Assunto: CPE.11.20. DMOSM – “VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366.185 E 3+625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN 201” - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PROPOSTA: Propõe-se a ratificação da decisão de aprovação da prorrogação do prazo da empreitada por 55 dias, tomada pelo Sr. Presidente, em 20/04/2023, cuja cópia se anexa e faz parte integrante deste processo.

A Chefe de Divisão

Anexos:

1. Aprovação pelo Sr. Presidente;
2. Informação técnica;

Informação: Concordo. O Diretor do DOM,	Informação: Concordo. Remeta-se ao Sr. Presidente. A Diretora da DMOSM,	Despacho: Aprovo, sob ratificação do executivo municipal. O Presidente, <hr/> (Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)
---	---	---

Órgão competente: **Câmara Municipal de Braga**

Empreitada: **CPE.11.20. DMOSM – “VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366.185 E 3+625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN 201”**

Assunto: **Aprovação da prorrogação de prazo**

Relativamente à empreitada acima identificada, propõe-se a aprovação da **prorrogação do prazo por 55 dias**, nos termos definidos na informação técnica da gestora do contrato, prevendo-se a conclusão da obra até 31 de maio de 2023.

Destes 55 dias, considera-se que 30 dias são motivados por factos imputáveis ao dono de obra, e, portanto, conferirão direito a reposição do equilíbrio financeiro.

Relativamente aos restantes 25 dias, não sendo da responsabilidade do empreiteiro, nem do dono da obra, propõe-se a não aplicação de sanções pecuniárias, de forma a que estas não constituam uma dificuldade acrescida ao objeto primordial – a obtenção do resultado contratual.

19 de abril de 2023

Divisão de Fiscalização de Empreitadas,

Anexo:

Informação técnica Gestor Contrato

Pedido de prorrogação de prazo

CPE.11.20. DMOSM – “VARIANTE DO CÁVADO ENTRE KMS 3+366.185 E 3+625.000 E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO ENTRE A ROTUNDA DA AV. DO ESTÁDIO E A EN 201”

PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

3º Pedido

Em reunião de Câmara de 28 de dezembro de 2020, foi deliberado adjudicar à empresa Alexandre Barbosa Borges, SA, a empreitada supracitada.

Valor de adjudicação: 1.648.994,23 € + IVA

Prazo de execução contratual: 300 dias

- Prorrogação de prazo – aprovada por despacho do Sr. Presidente da câmara em 02-06-2022, e ratificada em reunião de câmara de 13-06-2022 (1º pedido): 90 dias (30 dias sem encargos para o dono da obra)
- Prorrogação resultante da MOC 1: 66 dias
- Prorrogação resultante da MOC 2: Não há direito a prorrogação
- Prorrogação resultante da MOC 3: 45 dias
- Prorrogação de prazo (2º pedido): 77 dias aprovada por despacho do Sr. Presidente da câmara em 24-10-2022, e ratificada em reunião de camara de 28-10-2022.
- **Prorrogação de prazo (3º pedido): 55 dias – até 31 de maio de 2023** (proponho à consideração superior, 30 dias com direito a indemnização e os restantes 25 dias, sem encargos para o Município)

Data da consignação: 14/06/2021.

Suspensão entre 16-12-2022 (auto de suspensão) e 06-03-2023 (auto de reinício).

Data prevista para conclusão da obra: 31/05/2023 (considerando o 3º pedido de prorrogação do prazo)

Em 05-04-2023, através do documento GT 0170/2023, apresentou o adjudicatário da obra, Alexandre Barbosa Borges, SA, mais um pedido de prorrogação do prazo, de 55 dias (até 31 de maio de 2023), que se anexa.

O empreiteiro veio apresentar como motivos para a prorrogação do prazo o seguinte:

- Alterações e indefinições do projeto;

- Formalização dos trabalhos da MOC3, em 28-10-2022;
- Condições climatéricas adversas;
- Pandemia e
- Guerra na Ucrânia.

ANÁLISE DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Confirma-se que durante a execução desta obra, tem sido necessário proceder a alterações/retificações e esclarecimentos sobre o projeto, facto que tem efetivamente afetado o normal andamento da mesma.

A formalização dos trabalhos constantes da MOC 3- trabalhos de movimentação de terras/ modelação do terreno efetivamente só aconteceu em 28-10-2022. Estes trabalhos fazem parte do caminho crítico da empreitada, pois têm implicações nas tarefas que só podem ser executadas depois da modelação estar concluída, como por exemplo as técnicas de bioengenharia, bancadas, percursos pedonais, etc.

Para além disso, estes trabalhos, a executar no leito do rio, foram quase impossíveis de realizar até à data em que se suspendeu a obra, dado as condições climatéricas adversas, com elevada e intensa precipitação.

Os trabalhos de modelação de terras, foram retomados, cerca de 2 semanas após o reinício dos trabalhos, também devido à chuva, tendo a partir dessa data a Entidade Executante, feito um esforço acrescido para que a obra se desenrole com mais rapidez, com vista à sua conclusão até 31-05-2023.

Tendo em conta que estamos perante motivos para a prorrogação de prazo que são parcialmente imputáveis ao dono da obra e outros que não sendo, também não são da responsabilidade do empreiteiro, propõe-se a aprovação da prorrogação de prazo por 55 dias, sendo que destes apenas 30 darão lugar a indemnização (reposição do reequilíbrio financeiro – custos de manutenção de estaleiro).

Relativamente aos restantes 25 dias, não sendo da responsabilidade do empreiteiro, nem do dono da obra, propõe-se a não aplicação de sanções pecuniárias, de forma a que estas não constituam uma dificuldade acrescida ao objeto primordial – a obtenção do resultado contratual.

Caso este pedido de prorrogação de prazo mereça parecer favorável, acrescido das prorrogações anteriormente aceites (90+66+45+77dias), terá a obra de ser concluída até 31 de maio de 2023.

A gestora do contrato,