

**Empreitadas**

**9. Inserção da rede pedonal e ciclável no centro urbano de Braga - Variante da Encosta, Fraião (REF. CPE.07.22. DMOSM) – Prorrogação de prazo – Ratificação.**

Submete-se, à consideração do Executivo Municipal, proposta de ratificação da decisão do Sr. Presidente da Câmara, tomada em 10/11/2023, que aprovou a prorrogação do prazo por 30 dias da empreitada identificada em epígrafe, prevendo-se a conclusão da obra até 09/12/2023, tudo de acordo com os documentos constantes do processo.

## PROPOSTA PARA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

**N.º Informação:** 99406

**Data:** 09/11/2023

Deliberações	
Deliberação da Câmara Municipal	Deliberação da Assembleia Municipal:

Despachos	
<b>O(a) Vereador(a)</b>	<b>O Presidente, à reunião de Câmara,</b>
Despacho do(a) Sr(a). Vereador(a), com competência delegada por Despacho do Sr. Presidente de 18 de outubro de 2021,	<b>O(a) Vice-Presidente, à reunião de Câmara,</b> (Na qualidade dos termos do nº3 do artigo 57 da Lei nº169/99 de 18 de setembro)

<b>O(a) Diretor de Departamento</b>	<b>O(a) Diretor(a) Municipal</b>
-------------------------------------	----------------------------------

<b>O(a) Chefe Unidade</b>	<b>O(a) Chefe Divisão</b>
---------------------------	---------------------------

**Assunto: Assunto: Empreitada: INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA - VARIANTE DA ENCOSTA, FRAIÃO (REF. CPE.07.22.DMOSM) – Prorrogação de prazo**

**PROPOSTA:** Propõe-se a ratificação da decisão de aprovação da prorrogação de prazo por 30 dias, tomada pelo Sr. Presidente, em 10/11/2023, cuja cópia se anexa e faz parte integrante deste processo.

**A Chefe de Divisão**

**Anexos:**

1. Pedido de prorrogação de prazo
2. Informação gestor contrato
3. Aprovação prorrogação prazo pelo Sr. Presidente



Município de Braga  
A/C Eng.º Luis Almeida  
Divisão de Fiscalização de Empreitadas DMOSM-DOM  
Praça do Município  
4700-435 Braga

N/Ref.º: DP/RS/006/23

V/Ref.º:

Data: 09/11/2023

Obs.:

**Assunto:** Obra "Inserção da Rede Pedonal e Ciclável no Centro Urbano de Braga – Variante da Encosta, Fraião" - **Pedido de Prorrogação de Prazo**

Exmos. Senhores,

No âmbito da execução do contrato de empreitada supra identificado, a José Moreira Fernandes & Filhos, S.A., na qualidade de Empreiteiro, vem requerer a V. Ex.as a prorrogação do prazo da empreitada, por mais 30 dias, nos termos do art. 314.º, n.º 2 do CCP, tendo em consideração que, em fase de execução do contrato, ocorreu uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, que impedem o cumprimento do prazo contratual em vigor.

Na verdade, os trabalhos da empreitada foram fortemente impactados pelos níveis anormais de pluviosidade que se manifestaram nas últimas semanas no local da obra. Com efeito, as equipas afetas às atividades de pavimentação e sinalização horizontal viram-se forçadas a interromper esses trabalhos devido à falta de condições para a sua realização provocada pela anormal e intensa pluviosidade verificada nesse período.

As condições climatéricas adversas anteriormente referenciadas constituem circunstâncias imprevisíveis e anormais no âmbito do contrato, pelo que o consequente impacto na execução da empreitada não poderá ser imputável ao Empreiteiro.

Sede:

Avenida João XXI, nº 1965 - Apt. 6040,  
4770-754 Vermoim, V.N. Famalicão  
geral@jmfsa.pt | www.jmfsa.pt  
+ 351 252 920 200

Centro de Produção de Airão:

4805-635 Guimarães  
cpfamalicao@jmfsa.pt  
+ 351 252 996 053





Efetuada avaliação desse impacto, tendo em consideração, por um lado, os condicionamentos verificados nas atividades diretamente afetadas pelas condições climatéricas adversas, com intensa e anormal pluviosidade, e, por outro lado, as consequências daí advenientes para os trabalhos que se encontram em relação de dependência, estima-se que o mesmo se concretize em 30 dias de atraso.

Assim, e na sequência de avaliação do impacto das condições meteorológicas adversas para a execução da empreitada de acordo com o Plano de Trabalhos, revela-se adequada e necessária a prorrogação do prazo por mais 30 dias.

Nos termos do disposto no artigo 314.º/2 do CCP, a alteração anormal e imprevisível das circunstâncias confere ao cocontratante o direito à modificação do contrato. No caso presente, considera-se necessária e equitativa a prorrogação do prazo requerida, modificando-se o contrato, e adequando-o às circunstâncias existentes.

O prazo que agora se propõe à aprovação de V. Ex.as pressupõe a verificação contínua de todas as condições necessárias à execução integral dos trabalhos em falta.

Gratos pela Vossa melhor compreensão e certos de que atenderão às nossas razões, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Com os melhores cumprimentos,

JMF & Filhos, S.A.

Sede:

Avenida João XXI, nº 1965 - Apt. 6040,  
4770-754 Vermoim, V.N. Famalicão  
geral@jmfisa.pt | www.jmfisa.pt  
+ 351 252 920 200

Centro de Produção de Airão:

4805-635 Guimarães  
cpfamalicao@jmfisa.pt  
+ 351 252 996 053



**PROCESSO:** 2023/300.10.001/57  
(associado ao Processo n.º 2021/300.10.001/229)  
**Nº Informação:** 99406  
**Data:** 09/11/2023

**Assunto:** Solicitação de prorrogação do prazo de execução da empreitada de 30 dias; comunicação da EE, ref. DP/RS/006/23, rececionada em 09/11/2023, via e-mail (em anexo)

**Empreitada:** INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA - VARIANTE DA ENCOSTA, FRAIÃO (REF. CPE.07.22.DMOSM)

**Empreiteiro:** JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, S.A.

Através da comunicação, supra referenciada, vem a Entidade Executante (EE) solicitar uma prorrogação do prazo de 30 dias justificando-se nas más condições climáticas que impediram as atividades relacionadas com as pavimentações, nomeadamente as camadas em mistura betuminosa, passeios em betonilha e pinturas do pavimento, durante o mês de outubro. Efetivamente, estas atividades referidas, objeto da presente empreitada e últimas a serem executadas, foram prejudicadas pelas recentes chuvadas que se verificaram no mês de outubro (ver histórico em anexo), pela sua anormal frequência, intensidade e duração, podem constituir causa justificativa, pela sua imprevisibilidade (artigo 297.º/a), de atrasos nas referidas atividades, impossibilidade total de execução, e até, de mitigação no período que resta até ao prazo final previsto (9 de novembro), e, consequentemente, de uma prorrogação do prazo contratual. Considerando ainda a previsão de chuva intensa até ao dia 14/11 (ver em anexo, gráfico do IPMA), entende-se que o dono da obra conceda/aprove uma **prorrogação de 30 dias (nova data de conclusão, 09/12/2023) com direito à revisão ordinária de preços** (artigo 354.º). Assim, no presente caso e considerando as causas que determinaram o direito à revisão de preços, entende-se que, salvo melhor entendimento, ficará reposto o equilíbrio económico-financeiro do contrato, acautelados critérios de equidade, por força daquelas situações imprevistas e anormais, causando um atraso no caminho crítico do plano de trabalhos contratual. Caso mereça deferimento por parte do dono da obra, a EE deverá ser notificada para apresentar o novo plano de trabalhos e de pagamentos, bem como, respetivas cargas de mão-de-obra e do equipamento necessário ao seu cumprimento.

À consideração superior.

<b>Informação: Concordo.</b>  O Diretor do DOM,	<b>Informação: Concordo.</b> <b>Remeta-se ao Sr. Presidente.</b>  A Diretora da DMOSM,	<b>Despacho: Aprovo, sob ratificação do executivo municipal.</b>  O Presidente,    <hr/> <b>(Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)</b>
---	---	---

Órgão competente: **Câmara Municipal de Braga**

Empreitada: “CPE.07.22.DMOSM - INSERÇÃO DA REDE PEDONAL E CICLÁVEL NO CENTRO URBANO DE BRAGA - VARIANTE DA ENCOSTA, FRAIÃO”

Assunto: **Aprovação da prorrogação de prazo**

Relativamente à empreitada acima identificada, propõe-se da **prorrogação do prazo por 30 dias**, nos termos definidos na informação técnica do gestor do contrato, prevendo-se a conclusão da obra até 09/12/2023.

**Divisão de Fiscalização de Empreitadas,**

**Anexo:**

Informação técnica Gestor Contrato

Pedido de prorrogação prazo