

**Empreitadas**

**7. CPE.16.22. DMOSM\_ “Eu já passo aqui – Requalificação da Av. da Liberdade”: resposta ao pedido de prorrogação de prazo.**

Submete-se à consideração do Executivo Municipal proposta de prorrogação do prazo de execução da empreitada supramencionada, da empreitada supramencionada por um período de 31 dias, sem lugar à aplicação de sanções pecuniárias, estando o termo da empreitada previsto para o dia 15/02/2024, tudo de acordo com os documentos que fazem parte do processo.

## PROPOSTA PARA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

**N.º Informação:** 115351

**Data:** 29/12/2023

Deliberações	
Deliberação da Câmara Municipal	Deliberação da Assembleia Municipal:

Despachos	
<b>O(a) Vereador(a)</b>	<b>O Presidente, à reunião de Câmara,</b>
Despacho do(a) Sr(a). Vereador(a), com competência delegada por Despacho do Sr. Presidente de 18 de outubro de 2021,	<b>O(a) Vice-Presidente, à reunião de Câmara,</b> (Na qualidade dos termos do nº3 do artigo 57 da Lei nº169/99 de 18 de setembro)

<b>O(a) Diretor de Departamento</b>	<b>O(a) Diretor(a) Municipal</b>
-------------------------------------	----------------------------------

<b>O(a) Chefe Unidade</b>	<b>O(a) Chefe Divisão</b>
---------------------------	---------------------------

## **CPE.16.22. DMOSM\_“EU JÁ PASSO AQUI – REQUALIFICAÇÃO DA AV. DA LIBERDADE”**

**Assunto: Prorrogação do Prazo de Execução da Empreitada.**

### **PROPOSTA:**

No âmbito da empreitada supramencionada e na sequência do pedido apresentado pela entidade executante Domingos da Silva Teixeira, S.A, para prorrogação do prazo de execução da empreitada, submete-se para aprovação a proposta de prorrogação do respetivo prazo, por um período de 31 dias, sem lugar à aplicação de sanções pecuniárias, tudo nos termos da informação do gestor do contrato, que se anexa.

Se esta prorrogação for deferida na íntegra, o termo da empreitada estará previsto para dia 15/02/2024.

A Técnica da UAC,

### **Anexos:**

1. Proposta e respetiva fundamentação / Informação técnica do Gestor do Contrato.

**Processo Obra:** 2023/300.10.001/179

**Requerente:** DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A.

**Empreitada:** CPE.16.22. DMOSM\_“EU JÁ PASSO AQUI – REQUALIFICAÇÃO DA AV. DA LIBERDADE”

**Prazo:** 250 dias

**Consignação:** 10/05/2023

**Aprovação P.S.S.:** 04/05/2023

**Data prevista para a conclusão dos trabalhos:** 15/01/2024

**Informação:** 01 de 28/12/2023

**Assunto:** Resposta ao “Pedido de Prorrogação do Prazo de Empreitada”; ref.ª 2291.H3-0058/TB/23

**Registo de entrada do pedido:** 84.966 de 27.12.2023

#### **Informação:**

No cumprimento de despacho superior, para analisar e informar o pedido de prorrogação de prazo por 31 dias, da empreitada em assunto, e que a entidade executante apresentou através do doc. de entrada n.º 84.966 de 27.12.2023, sou a informar o seguinte:

1 – A Entidade Executante (EE) vem requerer a prorrogação do prazo da empreitada, por um período de 31 dias, “nos termos do Código de Contratação Pública, Dec-Lei 18/2008 de 29 de janeiro”, tendo em consideração os “condicionalismos relacionados com as condições climatéricas, que introduziram perturbações no ritmo e sequência da Empreitada, com consequências ao nível do prazo global da obra.”

“Durante os meses de outubro e novembro de 2023, verificaram-se condições climatéricas especialmente anormais, mesmo para este período do ano, conforme pode ser verificado nos registos históricos do IPMA, para os respetivos períodos homólogos.

O número de dias sem precipitação ou precipitação irrelevante foi anormalmente baixo, sendo esta condição climatérica imprescindível para a boa execução de diversos trabalhos, tais como a execução de pavimentos betuminosos, pavimentos em passeios e infraestruturas. Estes condicionalismos tiveram assim especial e real impacto no desenvolvimento dos trabalhos, visto que as condições climatéricas especialmente adversas, para além dos atrasos introduzidos nas

*diferentes tarefas por via da natural perda de produtividade, impediram totalmente a execução de trabalhos de pavimentação betuminosa, pavimentos em betão e sinalização horizontal. Esta situação, conjugada com o facto da obra ser executada por fases, em que só podemos encerrar zonas após a abertura ao trânsito da anterior, provocou inequívocos e irrecuperáveis atrasos."*

De facto, a partir do dia 13 de outubro entrou-se num longo período de chuvas – choveu todos os dias ao longo de 5 semanas, muitas vezes com grande intensidade - o que provocou imensos constrangimentos na progressão dos trabalhos na empreitada.

Após esse período, a partir do dia 17/11/2023, choveu ao longo de mais 10 dias - alternados (até dia 12/12/2023). Nestes dias os trabalhos de instalação de infraestruturas (águas pluviais, eletricidade, semáforos e abastecimento de água) foram sendo bastante condicionados, assim como os trabalhos de aplicação de lances e de pavimentação.

Em boa verdade, a fiscalização nunca poderia aceitar o desenvolvimento dos trabalhos em questão, nessas condições inadequadas, sob pena de daí advirem graves prejuízos para o município na resolução de futuras - e muito previsíveis - patologias.

2 – O termo da empreitada, se o pedido de prorrogação for deferido na íntegra, está previsto para dia **15/02/2024**.

Perante o exposto, pelos motivos apontados acima, não sendo estes da responsabilidade do dono de obra e considerando os esforços da Entidade Executante em levar a cabo as tarefas da empreitada, sou de parecer que o pedido de prorrogação de prazo é atendível.

3 - Assim sendo, proponho que esta prorrogação, com a duração de **31 dias**, seja concedida sem lugar à aplicação de sanções pecuniárias, de forma a que estas não constituam uma dificuldade adicional ao objetivo primordial - a obtenção do resultado contratual.

O termo da empreitada, se esta prorrogação for deferida na íntegra, estará previsto para dia **15/02/2024**.

Deverá ainda a Entidade Executante submeter à nossa apreciação um novo Plano de Trabalhos devidamente adaptado ao prazo de prorrogação que lhe possa ser concedido.

À consideração superior.

O gestor do contrato