

12. CPE.27.20. DMOSM "Requalificação Da Escola Básica De Figueiredo" - Resposta ao terceiro pedido de prorrogação de prazo - Ratificação.

Submete-se, para aprovação do Executivo Municipal, proposta de ratificação da decisão tomada pelo Sr. Presidente, em 27/09/2023, que aprovou a prorrogação de prazo por 31 dias da empreitada mencionada em epígrafe, tudo de acordo com os documentos constantes do processo.

Assunto: CPE.27.20.DMOSM "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO": Ratificação da aprovação da prorrogação de prazo

PROPOSTA: Propõe-se a ratificação da decisão de aprovação da prorrogação de prazo por 31 dias, tomada pelo Sr. Presidente, em 27/09/2023, cuja cópia se anexa e faz parte integrante deste processo.

A Chefe de Divisão

Anexos:

1. Informação gestor contrato
2. Pedido de prorrogação de prazo
3. Aprovação prorrogação prazo pelo Sr. Presidente

Câmara Municipal de Braga

Praça Municipal

4700-435 Braga,

Braga, 26 de setembro de 2023

Assunto: Empreitada de Requalificação da escola Básica de Figueiredo - CPE.27.20.DMOSM

Exmo(s) Senhor(es),

ARLO S.A., número de identificação fiscal 507754573, sede no Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase, Lugar da Talharinha, 4705-670 Braga, empreiteiro no âmbito do contrato supra identificado, vem pelo presente solicitar, **PRORROGAÇÃO DO PRAZO** de execução da referida empreitada por um período de 40 DIAS para realização de trabalhos de correção dos pavimentos exteriores executados em betão poroso, de acordo com vossas indicações (v/ email de 21.08.2023) e que passará pela demolição de parte do pavimento e execução de novo pavimento de acordo com a amostra aprovada.

Prevê-se ainda a finalização dos trabalhos relativos aos arranjos exteriores que precedem a conclusão dos pavimentos em betão poroso.

Neste período, deverão ainda ser executados todos os trabalhos de retificação de remates no interior do edifício.

Face ao exposto, somos a requerer o alargamento do prazo de conclusão da empreitada.

Aguardando o v/ deferimento,

Apresento os meus melhores cumprimentos,

Informação: Concordo.

O Diretor do DOM,

**Despacho: Aprovo, sob ratificação
do executivo municipal.**

O Presidente,

(Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

Órgão competente: **Câmara Municipal de Braga**

Empreitada: **“CPE.27.20. DMOSM – “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIREDO”**

Assunto: **Aprovação da prorrogação de prazo**

Relativamente à empreitada acima identificada, propõe-se da **prorrogação do prazo por 31 dias**, nos termos definidos na informação técnica do gestor do contrato, prevendo-se a conclusão da obra até 31/10/2023.

Considerando que esta prorrogação de prazo não é motivada por factos imputáveis ao dono de obra, não dará lugar à reposição do equilíbrio financeiro e a entidade executante assegurará a manutenção do sistema modular onde funcionam as instalações provisórias sem qualquer custo adicional para a Câmara Municipal de Braga.

Divisão de Fiscalização de Empreitadas,

Anexo:

Informação técnica Gestor Contrato

Pedido de prorrogação prazo