

**10. CPE.11.22.DMOSM – Requalificação da piscina Municipal do complexo desportivo da ponte - 3º Pedido de Prorrogação de Prazo (E/26605 de 18.04.2024)**

Submete-se à consideração do Executivo Municipal a proposta de aprovação da prorrogação do prazo por 30 dias, nos termos da informação técnica constante no processo, prevendo-se o término da obra até 29/05/2024. Tendo em consideração que os motivos que fundamentam esta prorrogação não são imputáveis ao dono de obra, não haverá lugar a reposição do equilíbrio financeiro. Tudo de acordo com os documentos constantes do processo.

## PROPOSTA PARA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

**N.º Informação:** 38183

**Data:** 19/04/2024

Deliberações	
Deliberação da Câmara Municipal	Deliberação da Assembleia Municipal:

Despachos	
<b>O(a) Vereador(a)</b>	<b>O Presidente, à reunião de Câmara,</b>
Despacho do(a) Sr(a). Vereador(a), com competência delegada por Despacho do Sr. Presidente de 18 de outubro de 2021,	<b>O(a) Vice-Presidente, à reunião de Câmara,</b> (Na qualidade dos termos do nº3 do artigo 57 da Lei nº169/99 de 18 de setembro)

<b>O(a) Diretor de Departamento</b>	<b>O(a) Diretor(a) Municipal</b>
-------------------------------------	----------------------------------

<b>O(a) Chefe Unidade</b>	<b>O(a) Chefe Divisão</b>
---------------------------	---------------------------

**Assunto: CPE.11.22.DMOSM – REQUALIFICAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DO COMPLEXO DESPORTIVO DA PONTE - 3º Pedido de Prorrogação de Prazo (E/26605 de 18.04.2024)**

**PROPOSTA:** Relativamente à empreitada acima identificada, propõe-se a aprovação da prorrogação do prazo por 30 dias, nos termos da informação técnica que segue em anexo, prevendo-se o término da obra até **29/05/2024**. Tendo em consideração que os motivos que fundamentam esta prorrogação não são imputáveis ao dono de obra, não haverá lugar a reposição do equilíbrio financeiro.

**A Chefe de Divisão**

---

**Anexos:**

1. Informação técnica;

## INFORMAÇÃO – PRORROGAÇÃO PRAZO EMPREITADA

**Processo Obra:** 2023/300.10.001/61

**Requerente:** RUI VILAÇA PINHEIRO, LDA.

**EMPREITADA:** CPE.11.22.DMOSM – REQUALIFICAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DO COMPLEXO DESPORTIVO DA PONTE

**Registo de entrada do pedido:** E26605/ de 18/04/2024

**Informação:** I/38183 de 19.04.2024

**Assunto:** Análise do pedido de prorrogação de prazo da empreitada

---

### Enquadramento:

**Prazo:** 212 + 30 + 30 + 60 + 30 + 30 = 392 dias

**Valor do contrato Inicial:** 1.352.544,86€

**Órgão Competente:** Câmara Municipal de Braga

**Data Consignação:** 27/ 03 / 2023

**Data Aprovação P.S.S.:** 03 / 04 / 2023

**Data prevista para a conclusão dos trabalhos:** 29 / 04 / 2024

### Informação:

No cumprimento de despacho superior, para analisar e informar o 3º pedido de prorrogação de prazo por um período de 30 dias, da empreitada em assunto, e que a entidade executante apresentou através do documento de entrada n.º 26605 de 18/04/2024, sou a informar:

- A **Entidade Executante** (EE) vem requerer a prorrogação do prazo da empreitada, por um período de 30 dias (até 29/05/2024), motivado por:

*"[...] bastantes dificuldades com entregas de material nomeadamente o pavimento exterior que ainda não sabem da chegada do mesmo. Foi-nos informado que possivelmente chegaria no final do mês de abril, contudo ainda não temos a certeza absoluta. Além deste cenário, temos ainda as repercussões, dos dias de intempéries sofridas durante semanas seguidas [...]"*

### Análise:

A fiscalização tem acompanhado a dificuldade que a Entidade Executante tem tido para que alguns materiais – revestimento exterior e serralharia - sejam entregues em obra atempadamente, apesar de as encomendadas terem sido feitas com bastante antecedência e das reuniões havidas em obra onde se comprometeram com prazos que tem vindo sucessivamente a não cumprir.

Esta situação tem vindo a arrastar-se desde fevereiro de 2024.

Para além da dificuldade de entrega atempada de materiais, a Entidade Executante, também justifica o presente pedido de prorrogação com o facto de ainda não terem conseguido recuperar os atrasos acumulados provocados pelas condições adversas que se têm vindo a sentir desde Outubro de 2023.

Na realidade, consultando os Boletins Climatológicos do IPMA, e para o mês de Março, verifica-se o seguinte:

**“Precipitação:** total de 177.8 mm, quase 3 vezes o valor médio 1981-2010 (286 %), sendo o 16º março mais chuvoso desde 1931 e o 4º desde 2000. Durante o mês registou-se precipitação intensa, por vezes forte, nos períodos de 1 a 3 na região Norte e litoral Centro e nos dias 7 e 8 e 26 a 30 em todo o território. Destaca-se o último período do mês com a passagem da depressão Nelson que provocou inundações em alguns locais do território.

**Precipitação acumulada desde 1 de outubro de 2023**

O valor da quantidade de precipitação acumulada até final de março, no ano hidrológico 2023/2024, 805.1 mm, corresponde a 133 % do valor normal 1981-2010. Em termos espaciais, os valores da quantidade de precipitação acumulada no ano hidrológico 2023/2024 são superiores ao normal em toda a região Norte, parte da região Centro e no Alto Alentejo, com alguns locais com valores superiores a 1.5 vezes o valor médio.”

**Conclusão:**

Perante o exposto, proponho o deferimento do pedido de prorrogação apresentado, com a duração de **30 dias, sem direito a reequilíbrio financeiro**, considerando que as causas dos atrasos verificados não são da responsabilidade de nenhuma das partes.

À consideração superior.

**O Gestor do Contrato/Fiscalização,**

**Anexos:**

- E/26605 de 18.04.2024

De:

Enviado:

Para:

Assunto:

Municipe

18 de abril de 2024 16:13

FW: RVP | OBRA 03.23 ( Req. Piscina Municipal do Complexo Desportivo da Ponte - Braga) - Prorrogação de prazo



Municipe

Divisão de Apoio ao Cidadão  
(Balcão Único e Espaços do Cidadão)

[municipe@cm-braga.pt](mailto:municipe@cm-braga.pt)

T: 253 61 60 60  
[www.cm-braga.pt](http://www.cm-braga.pt) |

Este e-mail é amigo do ambiente, pondere antes de o imprimir!

**CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE:** Esta mensagem e ficheiros anexos, caso existam, destinam-se exclusivamente a quem nela conste como destinatário. Pode conter informação confidencial e dados pessoais, pelo que a sua divulgação é proibida por lei. Caso não seja o destinatário desta mensagem agradecemos que avise imediatamente o remetente, via e-mail ou telefone, e em seguida elimine do seu sistema. Agradecemos a sua cooperação. Para informações sobre as práticas de privacidade do Município de Braga, consulte a [Política de Privacidade](#).

De:

Enviada:

Para:

Cc:

Assunto:

15 de abril de 2024 17:50

Municipe <[municipe@cm-braga.pt](mailto:municipe@cm-braga.pt)>

RVP | OBRA 03.23 ( Req. Piscina Municipal do Complexo Desportivo da Ponte - Braga) - Prorrogação de prazo

Boa tarde Exmos. Srs.,

temos tido bastantes dificuldades com entregas de material nomeadamente o pavimento exterior que ainda não sabem da chegada do mesmo. Foi-nos informado que possivelmente chegaria no final do mês de abril, contudo ainda não temos a certeza absoluta.  
Além deste cenário, temos ainda as repercussões, dos dias de intempéries sofridas durante semanas seguidas

Assim, por todo o exposto devidamente fundamentado, serve o presente para requerer a V/Exas. a prorrogação da empreitada a título gracioso, pelo prazo de 30 dias.

Com os melhores cumprimentos,

Departamento de produção

Rua dos Castanheiros, nº 6 – Aveleda | 4705-041 Braga, Portugal

NIF: 508 970 130



RVP

CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA



PME leader 22



R.U.-I.S.

REABILITAÇÃO URBANA  
RECONSTRUÇÃO DO URBANO  
EMPRESA QUALIFICADA

**Declaração:** a informação contida nesta mensagem, bem como todos os ficheiros que lhe são anexados são privilegiados e confidenciais, concebidos exclusivamente para os destinatários.  
**Disclaimer:** the information contained in this message, and any files attached, is privileged and confidential, and intended exclusively for the included addresses.



Sem vírus.[www.avast.com](http://www.avast.com)