

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

ID da proposta	Processo	Atividade / Procedimento
PR/2026/15431	23187/2026	Proposta à Câmara Municipal
Assunto do Processo		
Proposta à Câmara Municipal - CPE.23.25.DMOSM - Praia Fluvial de Navarra - 1ª Prorrogação de prazo		
Unidade Administrativa		
DOP - DGO [ENTRADAS]		
Propósito		
Órgãos Colegiais \ Deliberação Câmara Municipal		
Órgão/Cargo que resolve		
Câmara Municipal de Braga		

FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

CPE.23.25.DMOSM - Praia Fluvial de Navarra - 1ª Prorrogação de prazo

Submete-se à consideração da Câmara Municipal, a proposta de aprovação da prorrogação de prazo da empreitada, nos termos da informação técnica do gestor do contrato, que se anexa e que faz parte integrante do processo.

Anexo:

Informação técnica, incluindo o pedido do empreiteiro.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

À Reunião de Câmara para deliberação nos termos das condições estipuladas na informação técnica de suporte à presente decisão.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



CPE.23.25.DMOSM – PRAIA FLUVIAL DE NAVARRA

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA

1.º Pedido

Registo de entrada: 2026-E-RE-9027 de 16/04/2026

Requerente: Prodígipadrão Construção, Lda.

Local da obra: Praia Fluvial de Navarra, U. F. de Navarra e Santa Lucrécia de Algeriz

Assunto: 1.º Pedido de Prorrogação de Prazo

Gestor do contrato: '

Órgão competente: Câmara Municipal

I. CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO

- 1.1. Por via do registo de entrada n.º 2026-E-RE-9027 de 16/04/2026, o empreiteiro apresentou **pedido de prorrogação de prazo** da empreitada "**Praia Fluvial de Navarra**".
- 1.2. O empreiteiro solicita a prorrogação do prazo de execução **até 30/09/2026**, correspondendo a **77 dias** adicionais.
- 1.3. O pedido é fundamentado em **circunstâncias alheias à vontade do empreiteiro** que afetaram o desenvolvimento do plano de trabalhos previsto (cf. anexo 1), designadamente:
 - a) Ocorrência de condições climatéricas adversas;
 - b) Alteração da solução de fundações e da cota da plataforma do edifício;
 - c) Impossibilidade de execução das infraestruturas elétricas de serviço público;
 - d) Condicionantes aos trabalhos dos muros de alvenaria de pedra;

II. DATAS CHAVE DA EMPREITADA

- 2.1. Registam-se as principais referências cronológicas da empreitada:
 - a) O contrato da empreitada foi celebrado em **01/10/2025**.
 - b) A aprovação do plano de segurança e saúde ocorreu em **13/11/2025**.
 - c) A consignação da empreitada ocorreu em **17/11/2025**.
 - d) O prazo de execução dos trabalhos da empreitada são **240 dias**.
 - e) A data inicialmente prevista para a conclusão dos trabalhos da empreitada era **15/07/2026**.

Vitor Hugo Rodrigues Coutinho (1/2)
Direção Superior
Data: 05/05/2026
HASH: 0e642149e97807cf71999db2d62fee

BRAGA

Ana Maria Ribeiro Martins (2/2)
Direção Superior
Data: 05/05/2026
HASH: 6fae0d5eb6534cf846a6ba9ba820a3

BRAGA

INFORMAÇÃO
Número: 2026-12560 Data: 05/05/2026

Código Validação: 9H53QNRJWC3RC3LJZJ4XQDFQ
Verificação: <https://braga.balcaoelectronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 1 / 34

